
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

02 JUNIO 2021

DÍA MES AÑO



INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 02 DE JUNIO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1661 del 30 de diciembre de 2020
OBJETO	“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato resultante de la Convocatoria pública No. 012 de 2020, que tendrá como objeto realizar la obra civil y demás actividades para desarrollar las acciones complementarias del proyecto El Ensueño de la Sede Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
CONTRATISTA	SOLIUN INGENIERIA SAS
NIT CONTRATISTA	901.114.547-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C.	79.573.492 expedida en Bogotá, D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30 de diciembre de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	Cinco (05) Meses
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$107.797.979,00) M/Cte.), I.V.A.
FECHA ACTA DE INICIO	03 de marzo de 2021
FECHA INICIO SUSPENSIÓN # 1	19 de marzo de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	02 meses
FECHA TERMINO SUSPENSIÓN # 1	18 de mayo de 2021
FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN # 1	19 de mayo de 2021
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN	01 mes
FECHA TERMINO SUSPENSIÓN # 1	18 de junio de 2021
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN # 1	19 de junio de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 de noviembre de 2021

PRÓROGAS

: SI: _____ NO: X _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

: SI: _____ NO: X _____

Contrato adicional No.	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

: SI: X _____ NO: _____

Suspensión No.	Fecha
1	02 meses
	FECHA INICIO 19 de marzo de 2021
	FECHA TERMINO 18 de mayo de 2021
	FECHA REINICIO 19 de mayo de 2021
Ampliación 1A	01 mes
	FECHA INICIO 19 de mayo de 2021
	FECHA TERMINO 18 de junio de 2021
	FECHA REINICIO 19 de junio de 2021



2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	3650	02 de diciembre de 2020	\$ 107.797.979	25006	29 de diciembre de 2020	\$107.781.275

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY		
CARGO	Jefe OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
SEDE	Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carrera 7ª # 40B-53. Piso 8		
CORREO ELECTRÓNICO	planeac@udistrital.edu.co		
TELEFONO	3239300	EXT. 1806-6401	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Cláusula 24 – Notificaciones		

4. DATOS DE LA PÓLIZA

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	



Póliza inicial

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 0	Cumplimiento	0	29-12-2020	26-09-2021	\$ 20.356.255	31-12-2020
	15-40-101068254, Anexo 0	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	0	29-12-2020	29-05-2024	\$ 10.178.127.50	31-12-2020
		Responsabilidad Civil	0	29-12-2020	29-05-2021	\$ 181.705.200	31-12-2020

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 1	Cumplimiento	1	29-12-2020	26-09-2021	\$ 20.356.255	31-12-2020
	15-40-101068254, Anexo 1	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	1	29-12-2020	29-05-2024	\$ 10.178.127.50	31-12-2020
		Responsabilidad Civil	1	29-12-2020	29-05-2021	\$ 181.705.200	31-12-2020

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 3	Cumplimiento	3	29-12-2020	29-11-2021	\$ 20.356.255	31-12-2020
	15-40-101068254, Anexo 3	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	3	29-12-2020	01-08-2024	\$ 10.178.127.50	31-12-2020
		Responsabilidad Civil	3	29-12-2020	01-08-2021	\$ 181.705.200	31-12-2020

Póliza Acta de inicio.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 4	Cumplimiento	4	03-03-2021	02-12-2021	\$ 20.356.255	11-03-2021
	15-40-101068254, Anexo 4	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	4	03-03-2021	02-08-2024	\$ 10.178.127.50	11-03-2021
		Responsabilidad Civil	4	03-03-2021	02-08-2021	\$ 181.705.200	11-03-2021

Póliza Suspensión # 1

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 4	Cumplimiento	5	03-03-2021	02-02-2022	\$ 20.356.255	19-04-2021
	15-40-101068254, Anexo 4	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	5	03-03-2021	02-10-2024	\$ 10.178.127.50	19-04-2021
		Responsabilidad Civil	5	03-03-2021	02-10-2021	\$ 181.705.200	19-04-2021



Póliza Ampliación Suspensión # 1

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	15-45-101122855, Anexo 4	Cumplimiento	6	03-03-2021	02-03-2022	\$ 20.356.255	25-05-2021
	15-40-101068254, Anexo 4	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	6	03-03-2021	02-11-2024	\$ 10.178.127.50	25-05-2021
		Responsabilidad Civil	6	03-03-2021	02-10-2021	\$ 181.705.200	35-05-2021

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 107.781.275
------------------------------------	-----------------------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 107.781.275
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 107.781.275

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1661-2020.**, se han realizado los siguientes pagos:

- a) **Único Pago** (Describa el número de la orden de pago y el Valor) N/A
b) **Primer pago** (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar. N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.1. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 5 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 20 %

Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 0 %



- 5.2. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

A la fecha el contrato presenta un avance físico acorde al cronograma de contratista de obra 1661-2020, y se está pendiente de la entrega de las áreas de trabajo del contrato de obra 1656-2020, por parte del fondo de desarrollo local de Tunjuelito, dentro del Convenio Tripartito 2886 de 2015 – Proyecto Ensueño

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ SI ☐

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrollo a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1661-2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1661-2020

Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de Junio de 2021.


CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
 Supervisor contrato de consultoría 1661-2020
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	PEDRO ALEJANDRO PINILLA CASTRO	CPS Oficina Asesora de Planeación y Control	