
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 02			
Proceso: Modernización de la infraestructura Core DataCenter			
Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos UDNET		Hora de Inicio: 8:05 a.m	
Motivo y/o Evento: Reunión de Seguimiento <i>Contrato 1749-2019</i>		Hora de finalización: 8:30 a.m	
Lugar: Oficina Red de Datos UDNET		Fecha: 30/01/20	
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Martha Valdés	Supervisión Contrato - Universidad Distrital	<i>[Firma]</i>
	Adriana Perdomo	Gerente de Proyecto MCO	<i>[Firma]</i>
Elaboró: Adriana Perdomo		Visto Bueno del Acta: Martha Valdés	

OBJETIVO:

Acta de reunión seguimiento del proyecto.

ORDEN DEL DÍA:



1. Revisión de compromisos reunión anterior 20 de enero de 2020.
2. Status cronograma

DESARROLLO:

1. Revisión de compromisos reunión anterior 20 de enero de 2020.

- ✓ Actualizar pólizas con fecha del día de hoy lunes 20 de enero 2020 y radicarlas directamente en Tecnología – Se radicaron pólizas actualizadas el día 22 de enero de 2020.
- ✓ Entrega de equipos Cisco a la Universidad con remisión- Pendiente definición de fecha definitiva ya que la Universidad se encuentra en proceso de contratación de personal.
- ✓ Envío requerimientos para el aprovisionamiento del Cisco Prime – Pendiente, se envía el día de hoy jueves 30 de enero por parte de Oscar Sepúlveda para que sea contrastado con lo enviado con el proveedor que realizar la implementación del Cisco Prime.

[Firma]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

- ✓ Revisión de opción de licencias demo en Cisco Prime teniendo 30 días para poder cargar el licenciamiento definitivo – Son 30 días de licenciamiento demo.
- ✓ Envío formato otrosí cambio de forma de pago – Pendiente aceptación por parte de la Universidad.
- ✓ Se programa inicio de levantamiento de información para el día miércoles 23 de enero 10:00 a.m. – Se dio inicio al levantamiento de información en la fecha acordada.
- ✓ Se programan reuniones de seguimiento todos los días martes de la semana 8:00 a.m – Primer reunión de seguimiento realizada el día 30 de enero 2020
- ✓ Envío Parafiscales personal MCO – Parafiscales enviados y permisos tramitados

2. Status cronograma.



Se tiene un porcentaje de avance del 18% planeado Vis un 18% ejecutado el cual corresponde a las siguientes actividades:

Nombre de tarea	Duración	% completado
Firma Acta de Inicio	0 días	100%
Equipos en Bogotá	2 días	100%
SFP Ópticos en Bogotá	7 días	100%
Visita a Data Center	3 días	50%
Levantamientos requerimientos físicos y lógicos	7 días	30%

Se ha adelantado el levantamiento de información técnica del proyecto.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Envío requerimientos para el aprovisionamiento del Cisco Prime.	MCO Oscar Sepúlveda	30/01/2020
Envío formato otrosí cambio de forma de pago	Martha Valdés	Pendiente
Finalización del levantamiento de información	MCO Oscar Sepúlveda/ Personal Red datos	31/01/2020

MV

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

para los Racks pendientes.		
Próxima reunión Seguimiento	MCO / personal Red datos	04/02/2020
Confirmación fecha de entrega equipos a la Universidad	Universidad Distrital	Pendiente
Envío de costos de los equipos como se entregar en la remisión	MC / Adriana Perdomo	30/01/2020
Envío Show Tech de los equipos actuales	Personal Red datos/ Universidad Distrital	30/01/2020

afew