




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 03			
<b>Proceso: Modernización de la infraestructura Core DataCenter</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos UDNET</b>			<b>Hora de Inicio:</b> 8:05 a.m
<b>Motivo y/o Evento: Reunión de Seguimiento Contrato 1749-2019</b>			<b>Hora de finalización:</b> 9:30 a.m
<b>Lugar: Oficina Red de Datos UDNET</b>			<b>Fecha:</b> 04/02/20
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Martha Valdés	Supervisión Contrato - Universidad Distrital	
	Iván Darío Bello	Universidad Distrital	
	Brayham Wagner	Implementador MCO	
	Adriana Perdomo	Gerente de Proyecto MCO	
<b>Elaboró: Adriana Perdomo</b>		<b>Visto Bueno del Acta: Martha Valdés</b>	

#### OBJETIVO:

Acta de reunión seguimiento del proyecto Contrato 1749-2019.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de compromisos reunión anterior 30 de enero de 2020.
2. Status cronograma



#### DESARROLLO:

##### 1. Revisión de compromisos reunión anterior 30 de enero de 2020.

- ✓ Entrega de equipos Cisco a la Universidad con remisión- Pendiente definición de modificación de la forma de pago.
- ✓ Envío requerimientos para el aprovisionamiento del Cisco Prime -Enviado.
- ✓ Envío formato otrosí cambio de forma de pago – Pendiente aceptación por parte de la Universidad.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

*cyev*

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

## 2. Status cronograma.



Se tiene un porcentaje de avance del 29% planeado Vs un 25% ejecutado el cual corresponde a las siguientes actividades:

Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin
<b>Inicio</b>	<b>12 días</b>	<b>90%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>mar 4/02/20</b>
Firma Acta de Inicio	0 días	100%	lun 20/01/20	lun 20/01/20
<b>Adquisiciones</b>	<b>12 días</b>	<b>90%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>mar 4/02/20</b>
<b>Equipos Cisco</b>	<b>12 días</b>	<b>90%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>mar 4/02/20</b>
<b>Proceso Compras Equipos Cisco</b>	<b>12 días</b>	<b>99%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>mar 4/02/20</b>
Equipos en Bogotá	2 días	100%	lun 20/01/20	mar 21/01/20
Entrega Equipos Cisco a Universidad Distrital	0 días	0%	mar 4/02/20	mar 4/02/20
<b>Proceso Compras SFP Ópticos</b>	<b>12 días</b>	<b>88%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>mar 4/02/20</b>
SFP Ópticos en Bogotá	7 días	100%	lun 20/01/20	mar 28/01/20
Entrega SFP Ópticos Cisco a Universidad Distrital	1 día	0%	mar 4/02/20	mar 4/02/20
<b>Planeación</b>	<b>36 días</b>	<b>21%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>lun 9/03/20</b>
<b>Levantamiento de Información</b>	<b>10 días</b>	<b>79%</b>	<b>lun 20/01/20</b>	<b>vie 31/01/20</b>
Visita a Data Center	3 días	100%	lun 20/01/20	mié 22/01/20
Levantamientos requerimientos físicos y lógicos	7 días	70%	jue 23/01/20	vie 31/01/20

Se manifiesta por parte de la UT que se presentara retraso en las actividades de entrega de equipos a la Universidad debido a la definición de la facturación de los equipos del proyecto y su custodia una vez sean entregados a la Universidad.

Se ha adelantado el levantamiento de información técnica del proyecto la cual debe finalizar a más tardar el día 05 de Febrero 2020, se inicia esta semana la elaboración del diseño detallado.

*Handwritten signature*

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Finalización del levantamiento de información para los Racks pendientes.	MCO Oscar Sepúlveda/ Personal Red datos	05/02/2020
Próxima reunión Seguimiento	MCO / personal Red datos	11/02/2020
Confirmación fecha de entrega equipos a la Universidad	Universidad Distrital	Pendiente

*cyev*