
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	



<b>ACTA No. 09</b>			
<b>Proceso:</b> Modernización de la infraestructura Core Data Center			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> Red de Datos UDNET			<b>Hora de Inicio:</b> <b>14:00</b>
<b>Motivo y/o Evento:</b> Reunión de Seguimiento Técnica Contrato 1749-2019			<b>Hora de finalización:</b> <b>15:30</b>
<b>Lugar:</b> Oficina Red de Datos UDNET			<b>Fecha:</b> 24/03/2020
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Ing. Martha Valdés	Supervisora Contrato 1749-2019	Original Firmado
	Ing. Miguel Sánchez	Representante Legal UT MCO	Original Firmado
	Ing. Oscar Sepúlveda	Profesional MCO	Original Firmado
	Ing. Brayham Wagner	Profesional MCO	Original Firmado
	Ing. Walter Pinilla	Técnico Universidad Distrital	Original Firmado
	Ing. Sebastián Gil	Técnico Universidad Distrital	Original Firmado
	Ing. Raúl Gutiérrez	Profesional Universidad Distrital	Original Firmado
	Ing. Iván Bello	Profesional Universidad Distrital	Original Firmado
<b>Elaboró:</b> Iván Bello		<b>Visto Bueno del Acta:</b> Ing. Martha Valdés	

**OBJETIVO:**

Realizar seguimiento tecnico del proyecto Contrato 1749-2019.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Estado de avance contrato 1749-19
2. Proceso de ejecución de contrato

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

## DESARROLLO:

- El representante legal de la UT MCO-SICMES explica detalladamente el estado actual del proyecto a fechas de 24 de marzo, se mencionan actividades que se han realizado hasta el momento como:



- ✓ Primera Entrega de Equipos
- ✓ Levantamiento de información de Conexos
- ✓ Prueba sobre los Equipos que incluye actualización
- ✓ Instalación de Equipos en Rack se han instalado 7 hacen falta 3
- ✓ Primera ventana de Instalación de los equipos

Por lo anterior, realizando el cálculo de las actividades hechas, se ha ejecutado 87% del proyecto. Sin embargo, el 13% restante representa una de las actividades críticas como la migración de la solución de Core en la que se presenta la afectación de los servicios de conectividad.

- De las actividades restantes, se tiene previsto un total de 8 días presenciales para ejecutar las actividades pendientes.
- De acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión anterior, en cuanto a la marca de los SFP, el representante legal de la UT MCO-SICMES explica que en conjunto con CISCO® se ha decidido hacer uso de SFP marca CISCO® para la implementación del proyecto. Se realizó la compra de 92 SFP de 10 Gb el día 18 de marzo con una entrega de 20 días.
- La supervisión del contrato menciona que, siguiendo con los lineamientos de la Alcaldía y del gobierno, la Universidad Distrital adelanta procesos de forma remota como lo son clases virtuales y demás, de tal forma que una ventana de mantenimiento para la instalación de los equipos de Core tiene poca probabilidad de ser aceptado por las directivas.

Por lo tanto, no es viable la continuación de los procesos contractuales. De manera que, se propone analizar una posible suspensión del contrato; una suspensión del contrato implica suspenderlo en una fecha; luego continuar en otra fecha pactada, incluyendo actualización de pólizas.

Ahora bien, considerando el nivel de ejecución del proyecto que es del 87% y la fecha de terminación del contrato para el 19 de mayo de 2020, se plantea la posibilidad de continuar con la ejecución de actividades de forma remota como lo es: la continuación de configuración de la plataforma Cisco Prime particularmente agregando los equipos de Data Center instalados, la posibilidad de transferencia de conocimiento virtual, entre otros. En conclusión, se hace necesario un listado de actividades a desarrollar de forma remota hasta el 13 de abril, fecha en la que se prevé normalidad en las condiciones laborales en la ciudad de Bogotá.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

- La supervisión del contrato informará oportunamente a la UT MCO-SICMES sobre las directrices que imparta la Universidad Distrital a nivel administrativo sobre la facturación y trámites administrativos adicionales a que haya lugar.

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Listado de actividades a desarrollar de forma remota hasta el 13 de abril	UT MCO-SICMES/ Iván Bello	27 de marzo 2020
Informar sobre las directrices Universidad Distrital sobre facturación	Red de Datos UDNET	27 de marzo 2020