
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PRÓROGAS: SI: _____ NO: **X**

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:



TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1663	MAYO 10 DEL 2023	\$ 10'995.123.243
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3731	JUNIO 16 DEL 2023	\$ 10'898.268.604
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA	
CARGO	JEFE DE OFICINA INFRAESTRUCTURA	
SEDE	ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1606
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A	

4. DATOS DE LA PÓLIZA					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL				
NÚMERO DE POLIZA	CHU-100000883				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA		MES		AÑO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	30	04	2024
Calidad	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	31	01	2026
Pago de salarios y prestaciones	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	31	01	2027
Responsabilidad civil	\$464.000.000,00	13	06	2023	31	01	2024

5. BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 10'918.511.440,00
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 3'132.740.330
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 1'417.350.680
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del **Contrato de Comisión N° 1265**, a la fecha se han realizado los pagos relacionados a continuación.

FECHA ORDEN DE PAGO	FACTURA	ORDEN DE PAGO	PERIODO SERVICIO DESDE	PERIODO SERVICIO HASTA	VALOR
14/09/2023	OMBG1685	10435	17/06/2023	17/06/2023	\$ 64.524.072
11/09/2023	FV-1	10390	17/06/2023	30/06/2023	\$ 534.500.922
14/09/2023	FV-2	10450	1/07/2023	31/07/2023	\$ 1.126.240.313
3/10/2023	FV-4	11685	1/08/2023	31/08/2023	\$ 1.397.353.605

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 3.132.740.330

Porcentaje de pagos realizados: 28.7%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 13.01%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 7 meses 19 días

Porcentaje avance en tiempo: 50.9%

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 55.5 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:



La Unión Temporal ha prestado el servicio en la totalidad de las sedes de acuerdo con la FTN respecto a servicios y personal, al igual que la respuesta de eventos presentados en el mes y el servicio de medios tecnológicos

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

No X SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


No X SI _____

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del **Contrato de Comisión N° 1265 de mayo 26 de 2023**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del **Contrato de Comisión N° 1265 de mayo 26 de 2023**.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de **octubre** de 2023.


JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

Supervisor Contrato de Comisión No. 1265 de 26 de mayo de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Jairo Fernández Amaya	Profesional División de Recursos Físicos	
Elaboró	Alicia Mayorga Chávez	CPS – Profesional División de Recursos Físicos	