
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PRÓROGAS: SI: _____ NO: **X**

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:



TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1663	MAYO 10 DEL 2023	\$ 10'995.123.243
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3731	JUNIO 16 DEL 2023	\$ 10'898.268.604
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
5	ENERO 05 DEL 2024	\$ 5'429.255.720
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7	ENERO 05 DEL 2024	\$ 5'419.189.921,00

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
CARGO	JEFE DE OFICINA INFRAESTRUCTURA
SEDE	ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 1606
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A

4. DATOS DE LA PÓLIZA					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL				
NÚMERO DE POLIZA	CHU-100000883				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA		MES		AÑO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	30	04	2024
Calidad	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	31	01	2026
Pago de salarios y prestaciones	\$1'083.374.453,30	13	06	2023	31	01	2027
Responsabilidad civil	\$464.000.000,00	13	06	2023	31	01	2024

5. BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 10'918.511.440,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 5'429.255.736,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 16'347.767.176,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 8'659.992.582
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 1'356.385.060
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del **Contrato de Comisión N° 1265**, a la fecha se han realizado los pagos relacionados a continuación.

FECHA ORDEN DE PAGO	FACTURA	ORDEN DE PAGO	PERIODO SERVICIO		VALOR
			DESDE	HASTA	
14/09/2023	OMBG1685	10435	17/06/2023	17/06/2023	\$ 64.524.072
11/09/2023	FV-1	10390	17/06/2023	30/06/2023	\$ 534.500.922
14/09/2023	FV-2	10450	1/07/2023	31/07/2023	\$ 1.126.240.313
3/10/2023	FV-4	11685	1/08/2023	31/08/2023	\$ 1.397.353.605
14/11/2023	FV-5	13535	1/09/2023	30/09/2023	\$ 1.417.350.680
7/12/2023	FV-6	15364	1/10/2023	31/10/2023	\$ 1.417.578.804
20/12/2023	FV-7	16785	1/11/2023	30/11/2023	\$ 1.416.178.612
20/12/2023	FV-8	16554	1/12/2023	31/12/2023	\$ 1.276.144.156

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 8.649.871.164

Porcentaje de pagos realizados: 53%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 8.3%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 7 meses 19 días

Porcentaje avance en tiempo: 69.6%

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 70.6 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

La Unión Temporal ha prestado el servicio en la totalidad de las sedes de acuerdo con la FTN respecto a servicios y personal, al igual que la respuesta de eventos presentados en el mes y el servicio de medios tecnológicos

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:



No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


No X SI _____

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del **Contrato de Comisión N° 1265 de mayo 26 de 2023**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del **Contrato de Comisión N° 1265 de mayo 26 de 2023**.

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de febrero de 2024.


JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

Supervisor Contrato de Comisión No. 1265 de 26 de mayo de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Alicia Mayorga Chávez	CPS – Profesional Oficina de Infraestructura	