
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 09 de marzo de 2026

INFORME SUPERVISIÓN DEL 13 de febrero de 2025 **AL** 28 de febrero de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato	Contrato de Compraventa
N° de Contrato	1931 del 23 de diciembre del 2025
Objeto	Adquirir, instalar, integrar y poner en correcto funcionamiento el subsistema eléctrico de potencia regulada (UPS) del Data Center Olimpo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, incluye soporte y mantenimiento, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas previstas.
Contratista	UNIÓN TEMPORAL GWAN-COTEL
NIT contratista	902.021.114-3
Nombre representante legal	Gabriel Antonio Cárdenas Cárdenas
Tipo y número de documento de identidad	C.C. 79.135.068
Fechas de perfeccionamiento y legalización	30 enero de 2026
Plazo del contrato	Seis (6) meses
Valor del contrato	Seiscientos setenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dos pesos M/Cte (\$679.832.802) IVA incluido, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
Adiciones	No aplica
Fecha acta de inicio	13 de febrero de 2026
Fecha terminación del contrato	12 de agosto de 2026
Fecha terminación garantía	Un (1) año, contado a partir del StartUp



2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: SI NO

Prórroga / Otrosí adicional N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica

3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: SI NO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Suspensión N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: SI NO

Adición /Otrosí N°	Fecha	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: SI NO

Modificadorio N°	Fecha	Observación
No aplica	No aplica	No aplica

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	Seis (06) meses
Fecha de terminación actual del contrato	12 de agosto de 2026
Valor actual del contrato	Seiscientos setenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dos pesos M/Cte (\$679.832.802)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Información presupuestal contrato			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4186	18 de noviembre del 2025	\$ 916.811.065
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	11640	24 de diciembre del 2025	\$ 679.832.802
Información presupuestal de adiciones			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Yuleima Ortiz Zambrano
Cargo	Líder Unidad Red de Datos
Sede	Aduanilla de Paiba

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Correo electrónico	udnet@udistrital.edu.co	
Teléfono	6013239300	EXT. 1307
Acto de designación (Cuando aplique)	No aplica	

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza	18-45-101189149
Número de póliza RCE	18-40-101082466



Póliza suscripción del contrato (Anexo 0)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del contrato	\$135.966.560,00	23	12	2025	23	06	2027
Calidad del servicio	\$135.966.560,00	23	12	2025	23	06	2027
Pago de salarios	\$33.991.640,10	23	12	2025	23	06	2029
Responsabilidad civil extracontractual	\$400.000.000,00	23	12	2025	23	06	2026
Fecha de aprobación: 27 de enero de 2026							

Póliza acta de inicio del contrato (Anexo 2)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del contrato	\$135.966.560,00	13	02	2026	14	08	2027
Calidad del servicio	\$135.966.560,00	13	02	2026	14	08	2027
Pago de salarios	\$33.991.640,10	13	02	2026	14	08	2029
Responsabilidad civil extracontractual	\$400.000.000,00	13	02	2026	14	08	2026
Fecha de aprobación: Pendiente aprobación póliza contratación							

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Valor inicial	\$ 679.832.802
Valor adición	No aplica
Valor total del contrato	\$ 679.832.802
Valor anticipo	No aplica
Valor amortizado del anticipo	No aplica
Valor pendiente por amortizar	No aplica
Valor ejecutado	No aplica
Valor facturado, pero no girado	No aplica
Valor facturado y girado	No aplica
Valor pendiente por ejecutar	\$ 679.832.802

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de compraventa N° 1931 del año 2025, no se han realizado pagos.

Primer pago

N° de la Orden de Pago	No aplica	Valor pago proporcional	\$
-------------------------------	-----------	--------------------------------	----

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados:

- Porcentaje de pagos realizados: 0 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

Relación de Pagos		
Fecha	N° de la Orden de pago	Valor del pago
No aplica	No aplica	No aplica



11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- Plazo Inicial: Seis (06) meses
- Plazo actual: Seis (06) meses
- Porcentaje avance en tiempo: 9%
- Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

11.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 0%

11.2. ACTIVIDADES DEL PERIODO:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

- a. El 13 de febrero se recibieron los siguientes documentos por parte del contratista para la firma del acta de inicio:
 - a. Carta de compromiso donde se indica que los equipos y componentes a proveer son nuevos y originales de fábrica. Se adjunta la evidencia correspondiente.
 - b. Carta de compromiso en la que se expresa que para la ejecución del contrato presentará personal certificado por el fabricante. Se adjunta evidencia.
 - c. Cronograma general de desarrollo del proyecto. Se adjunta evidencia en los anexos.
- b. El día 16 de febrero se recibió el acta de inicio firmada por parte de la UT GWAN – COTEL.
- c. El día 18 de febrero se solicitó una reunión con el equipo de la UT GWAN – COTEL para definir fechas y procesos a seguir posteriores a la firma del acta de inicio.
- d. El día 24 de febrero se realizó una reunión virtual con el equipo de la Unión Temporal Gwan-Cotel, para definir un cronograma en detalle de las actividades que se deben realizar. En la reunión se acordó una visita a la sede calle 40, programa para el día jueves 26 de febrero.
- e. El día 25 de febrero se realizó la solicitud a la oficina de infraestructura para el ingreso de personal de COTEL a la sede calle 40, así mismo se enviaron los correspondientes parafiscales.
- f. El día 26 de febrero el equipo de la UT GWAN – COTEL realizó una visita a la sede calle 40, con el fin de realizar el levantamiento de información técnica necesaria para la elaboración de la ingeniería de detalle correspondiente al cambio de la UPS de 40 kW. Se verificó la ubicación del banco de baterías y se realizó recorrido del cableado desde el sótano hasta el cuarto de UPS dentro del Datacenter. En el momento el contratista se encuentra elaborando el informe correspondiente.

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO SI

Hechos	Acciones
No aplica	No aplica

13. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



NO SI

El cronograma y la documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\snas\udnet\\$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2025\1931_UPS](\\snas\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2025\1931_UPS)

NOTA: Para ingresar es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando las actividades inherentes a la ejecución del Contrato de compraventa N° 1931 del año 2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo con el objeto del contrato; sin embargo, a la fecha no se ha generado ningún pago.




Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de compraventa N° 1931 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 9 días del mes de marzo de 2026.



Yuleima Ortiz Zambrano
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisora del Contrato de compraventa N° 1931 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Vo. Bo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Elaboró	Paola Moreno	CPS Red de Datos UDNET	
Revisión estructural	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	

Bogotá, 12 de febrero 2026

Asunto: Carta de Compromiso - Personal Certificado para la Ejecución del Contrato

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos manifestar nuestro compromiso formal de que, para la ejecución del contrato objeto del presente proceso, se asignará personal técnico debidamente certificado por el fabricante de la solución ofertada.

El equipo designado contará con las certificaciones vigentes, formación técnica especializada y la experiencia comprobada necesarias para garantizar el adecuado soporte, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución, conforme a las mejores prácticas del fabricante y a los estándares de calidad exigidos.

Así mismo, aseguramos que el personal asignado cumplirá con todos los requisitos técnicos, normativos y de seguridad aplicables, garantizando una ejecución eficiente, segura y alineada con los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia técnica y la correcta implementación de la solución, respaldando cada etapa del proyecto con talento humano calificado y certificado.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "jenny paola Millan ORTIZ".

Paola Millan Ortiz
Jefe Nacional de Servicios
Cotel SAS
Teléfono: 321 875 8645
Paola.millan@cotel.com.co

Bogotá D.C., 06 de febrero de 2026

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Bogotá

Asunto: Equipos convocatoria pública no. 014 de 2025

SCHNEIDER ELECTRIC diseña, desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de administración y protección de energía para aplicaciones electrónicas, informáticas y de comunicaciones en todo el mundo. SCHNEIDER ELECTRIC comercializa sus productos entre empresas, oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, y usuarios particulares de todo el mundo por medio de diversos canales de distribución. SCHNEIDER ELECTRIC trabaja en estrecha colaboración con sus canales de distribución y les brinda respaldo.

La intención de la presente carta es indicar que los equipos a suministrar por parte de Cotel a la Universidad y relacionados en la Imagen 1 **son nuevos y originales de fábrica con su respectiva garantía adquiridos a través de Schneider Electric de Colombia.**

Imagen 1

SY40K40F	Symmetra PX 40kW Scalable to 40kW N+1, 208V
SYPM10KF2	Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency
SYCFXR8-8	Symmetra PX 40KW Extended Run Battery Frame with 8 Battery Modules & Startup

Cordialmente,



NELSON LEONARDO VARGAS GONZÁLEZ
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER NAC
SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA

Schneider Electric

Oficina Principal: Calle 127 a N° 54 a 45 Torre 3 Piso 6, Centro Empresarial Colpatría - Bogotá Colombia

Planta Funza: Complejo Industrial Celta Trade Park Lote 105 Km 7.1 Autopista Bogotá – Medellín

Planta Dexson: Cll 19 No 70 -41 Zona Industrial Montevideo - Bogotá Colombia

Teléfono: + 60 (1) 426 97 30 – 419 84 84

Centro de Atención Clientes

Bogotá: + 60 (1) 4269733

Resto de País: 018000 11 8008

cacschneider@se.com

se.com/co





Cronograma – Implementación UPS 40 kW Symmetra PX (N+1)+ Gabinete de baterías (SYCFXR8-8)



Cronograma – Implementación UPS 40 kW Symmetra PX (N+1) + Gabinete de baterías (SYCFXR8-8)

